

Rohrau

Bereich#	TEAMS	Länge (m)	WE	ARBEIT TAGEN	START DES PLANS	END DATUM	TATSÄCHLICHER START	PROZENT
1		Krebsbachstraße	240		1	16.10.2023	16.10.2023	100%
2		Burgenstraße	300		2	17.10.2023	18.10.2023	100%
3		Tannenweg	300		2	19.10.2023	20.10.2023	100%



